



**MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO**  
**Grupo Corumbataí**  
**PERÍODO: 2026**

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro					
					pH	OD mg/L	Temp. ° C	Cond. µS/cm	Turb. NTU	DQO mg/L
19	ETE Ferraz - Jusante	Rio Corumbataí	15/jan	2026	7,2	7,02	26,0	69	85	5
19	ETE Ferraz - Jusante	Rio Corumbataí	11/fev	2026	7,0	6,28	23,1	45	450	33
19	ETE Ferraz - Jusante	Rio Corumbataí	06/mar	2026	7,7	6,52	23,2	41	150	14
20	ETE Ajapi - Montante	Rio Corumbataí	15/jan	2026	7,6	7,18	30,0	146	130	8
20	ETE Ajapi - Montante	Rio Corumbataí	13/fev	2026	7,5	7,33	26,4	109	100	17
20	ETE Ajapi - Montante	Rio Corumbataí	06/mar	2026	7,2	6,43	23,0	46	310	24
39	Jusante da confluência com a Área Alagável	Rio Corumbataí	15/jan	2026	7,5	6,95	28,4	158	130	20
39	Jusante da confluência com a Área Alagável	Rio Corumbataí	13/fev	2026	7,5	7,22	26,8	102	80	12
39	Jusante da confluência com a Área Alagável	Rio Corumbataí	06/mar	2026	7,8	6,19	23,1	42	450	84
21	ETE Ajapi - Jusante	Rio Corumbataí	15/jan	2026	7,5	6,99	28,5	161	110	9
21	ETE Ajapi - Jusante	Rio Corumbataí	13/fev	2026	7,5	7,20	26,8	112	130	17
21	ETE Ajapi - Jusante	Rio Corumbataí	06/mar	2026	7,8	6,21	23,1	43	400	57
58	Captação de Água	Rio Corumbataí	15/jan	2026	7,2	6,20	24,4	170	120	45
58	Captação de Água	Rio Corumbataí	13/fev	2026	7,5	7,27	26,1	144	80	12
58	Captação de Água	Rio Corumbataí	06/mar	2026	7,8	5,98	23,2	281	350	64
40	EEE Progresso I	Não Identificado	28/jan	2026	7,2	5,03	26,0	80	10	39
40	EEE Progresso I	Não Identificado	20/fev	2026	7,0	5,01	28,0	217	23	27
40	EEE Progresso I	Não Identificado	20/mar	2026	7,2	4,14	25,9	187	13	43
41	Vila Boa Vista	Não Identificado	28/jan	2026	7,4	5,30	24,0	97	4	7
41	Vila Boa Vista	Não Identificado	20/fev	2026	6,6	5,18	26,8	214	20	13
41	Vila Boa Vista	Não Identificado	20/mar	2026	7,4	5,37	23,6	202	7	5
57	Rua 14 c/ Av. M39 (Pq. São Jorge)	Córrego Olinda	07/jan	2026	8,0	5,26	23,7	295	1	5
57	Rua 14 c/ Av. M39 (Pq. São Jorge)	Córrego Olinda	05/fev	2026	7,5	6,42	25,8	180	10	17
57	Rua 14 c/ Av. M39 (Pq. São Jorge)	Córrego Olinda	05/mar	2026	7,5	5,61	24,2	209	5	14
34	Jd. Santa Maria (Próximo ao Bota Fora)	Córrego Olinda	07/jan	2026	7,9	6,13	25,1	252	17	37
34	Jd. Santa Maria (Próximo ao Bota Fora)	Córrego Olinda	05/fev	2026	7,6	6,86	25,8	163	19	17
34	Jd. Santa Maria (Próximo ao Bota Fora)	Córrego Olinda	05/mar	2026	7,5	5,18	25,0	166	8	23



# MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO

Grupo Corumbataí

PERÍODO: 2026

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro						
					pH	OD mg/L	Temp. ° C	Cond. µS/cm	Turb. NTU	DQO mg/L	
35	Foz do Córrego Olinda	Córrego Olinda	07/jan	2026	7,8	5,70	25,6	231	6	5	
35	Foz do Córrego Olinda	Córrego Olinda	05/fev	2026	7,7	7,62	28,1	162	16	15	
35	Foz do Córrego Olinda	Córrego Olinda	05/mar	2026	8,2	6,65	28,9	170	5	21	
22	ETE Flores - Montante	Rio Corumbataí	14/jan	2026	7,5	5,52	23,0	310	550	16	
22	ETE Flores - Montante	Rio Corumbataí	05/fev	2026	7,3	6,81	24,6	57	70	8	
22	ETE Flores - Montante	Rio Corumbataí	05/mar	2026	7,3	6,67	23,2	35	55	10	
23	ETE Flores - Jusante	Rio Corumbataí	14/jan	2026	7,6	5,20	24,0	301	650	21	
23	ETE Flores - Jusante	Rio Corumbataí	05/fev	2026	7,3	6,47	25,0	71	80	9	
23	ETE Flores - Jusante	Rio Corumbataí	05/mar	2026	7,5	6,92	23,2	47	31	10	
42	Ponte Paineiras/Santa Elisa	Não Identificado	28/jan	2026	7,6	5,27	25,0	82	7	5	
42	Ponte Paineiras/Santa Elisa	Não Identificado	20/fev	2026	7,3	6,15	28,0	308	9	18	
42	Ponte Paineiras/Santa Elisa	Não Identificado	20/mar	2026	7,5	5,09	24,3	206	8	7	



**MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO**

**Grupo Corumbataí**

**PERÍODO: 2026**

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro						
					pH	OD mg/L	Temp. ° C	Cond. µS/cm	Turb. NTU	DQO mg/L	
43	Rodovia Washington Luís, km 178	Não Identificado	28/jan	2026	7,2	4,40	27,0	325	8	40	
43	Rodovia Washington Luís, km 178	Não Identificado	20/fev	2026	6,8	5,03	28,2	407	10	11	
43	Rodovia Washington Luís, km 178	Não Identificado	20/mar	2026	7,3	6,00	24,1	210	18	8	
24	ETE Batovi - Montante	Córrego das Araras	16/jan	2026	7,7	6,71	24,5	172	220	16	
24	ETE Batovi - Montante	Córrego das Araras	06/fev	2026	7,6	6,89	24,3	235	27	18	
24	ETE Batovi - Montante	Córrego das Araras	11/mar	2026	7,1	6,70	21,9	138	19	18	
25	ETE Batovi - Jusante	Córrego das Araras	16/jan	2026	7,7	6,54	26,7	150	260	14	
25	ETE Batovi - Jusante	Córrego das Araras	06/fev	2026	7,7	7,35	25,0	241	27	18	
25	ETE Batovi - Jusante	Córrego das Araras	11/mar	2026	7,2	6,65	22,0	140	70	20	
26	ETE Palmeiras - Montante	Rio Corumbataí	16/jan	2026	7,4	6,24	25,0	91	280	14	
26	ETE Palmeiras - Montante	Rio Corumbataí	06/fev	2026	7,2	6,58	26,0	104	65	16	
26	ETE Palmeiras - Montante	Rio Corumbataí	11/mar	2026	7,3	7,00	22,4	76	150	29	
27	ETE Palmeiras - Jusante	Rio Corumbataí	16/jan	2026	7,4	6,27	25,5	99	250	16	
27	ETE Palmeiras - Jusante	Rio Corumbataí	06/fev	2026	7,3	6,69	26,9	110	65	17	
27	ETE Palmeiras - Jusante	Rio Corumbataí	11/mar	2026	7,4	6,95	22,9	78	150	25	
51	Jusante da confluência com o Córrego Servidão (Jusante ETE Jardim Novo)	Rio Corumbataí	14/jan	2026	7,3	5,30	24,0	275	390	11	
51	Jusante da confluência com o Córrego Servidão (Jusante ETE Jardim Novo)	Rio Corumbataí	05/fev	2026	7,5	6,32	25,3	122	65	25	
51	Jusante da confluência com o Córrego Servidão (Jusante ETE Jardim Novo)	Rio Corumbataí	05/mar	2026	7,4	6,62	23,7	103	27	32	
30	ETE Assistência - Montante	Córrego Assistência	16/jan	2026	8,0	6,49	23,9	809	150	5	
30	ETE Assistência - Montante	Córrego Assistência	06/fev	2026	7,9	7,43	22,8	661	40	7	
30	ETE Assistência - Montante	Córrego Assistência	11/mar	2026	7,8	7,30	22,6	178	850	7	



# MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO

Grupo Corumbataí

PERÍODO: 2026

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro						
					pH	OD	Temp. ° C	Cond. µS/cm	Turb. NTU	DQO mg/L	
31	ETE Assistência - Jusante	Córrego Assistência	16/jan	2026	7,8	6,47	24,3	829	140	5	
31	ETE Assistência - Jusante	Córrego Assistência	06/fev	2026	7,9	7,08	23,1	744	37	10	
31	ETE Assistência - Jusante	Córrego Assistência	11/mar	2026	7,9	7,38	23,1	210	650	6	
63	Montante ETE Jardim Novo	Rio Corumbataí	14/jan	2026	7,2	5,61	24,0	270	450	12	
63	Montante ETE Jardim Novo	Rio Corumbataí	05/fev	2026	7,3	6,10	25,8	98	75	22	
63	Montante ETE Jardim Novo	Rio Corumbataí	05/mar	2026	7,3	6,25	24,0	69	34	30	
66	ETE Ferraz - Montante (Ponte Av. 04 Norberto W. Lautenschlager)	Rio Corumbataí	15/jan	2026	7,4	6,90	24,6	53	90	6	
66	ETE Ferraz - Montante (Ponte Av. 04 Norberto W. Lautenschlager)	Rio Corumbataí	11/fev	2026	6,7	6,58	22,8	29	390	30	
66	ETE Ferraz - Montante (Ponte Av. 04 Norberto W. Lautenschlager)	Rio Corumbataí	06/mar	2026	7,5	6,59	23,1	44	130	17	